Nome attività	Durata
PRIMO STRALCIO SPOSTAMENTO EDICOLA VOTIVA	19 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Scavo a sezione obbligata per fondazione	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	1 g
Demolizione di strutture portico Capitello	1 g
Demolizione di fondazioni eseguita con mezzi meccanici	1 g
Posa di manto di copertura in tegole	1 g
Spostamento edicola e apprestamenti	3 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Montaggio delle colonne	1 g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	1 g
Montaggio di tavolame in legno	1 g
Posa cornici e modanature	1 g
Impermeabilizzazione di coperture	1 g
PRIMO STRALCIO SUD	32 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	4 g
Posa di collettori in conglomerato e messa in quota chiusini	4 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	4 g
Pulizia di sede stradale	4 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	4 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	4 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	4 g
Smobilizzo del cantiere	4 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g